

**Droga wojewódzka Nr..484.. Buczek – Belchatów – Kamięński  
Odcinek od km ..0 + 760 .. do km ...7 + 985 ...**

występowanie usterek oznacza się symbolem „X”

Lp.	Rodzaj obiektu  (most, wiadukt, estakada, tunel, przejście podziemne, kładka, przeprust) i jego lokalizacja - miejscowość , km . Nr identyfikacyjny	w obiekcie										mostowym		występują :		Inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące lokalizacji i zakresu uszkodzeń : - konstrukcji - urządzeń obcych - wyposażenia - oświetlenia , itp.
		Nierówności wjazdu na obiekt	Zapadnięcia jezdni lub chodników na obiekcie	uszkodzenia		Podmocyta umocnień , korpusu dr. fundamen- tów	Ugięcia konstrukcji widoczne na poręczy , grymsie itp.	Braki w ozna- kowaniu	Na jeźdni i chodnikach lub konstrukcji		Zanieczysz- czenia lub zamulenia koryta cieku , przepustu					
				Poręczy lub barier	Urządzeń dytła - cyjnych				Zalaganie zanieczy- szczeń , śniegu	Ubity i pęknięcia ruchni		Brak odpływu wody , załodzenie				
1	Przeprust światło Ø 0,80 m km 0+760, 09181158 dl. 10,0m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Przeprust światło Ø 0,80 m km 1+073, 09181159 dl. 10,00 m					X						X	Ścianka prawa przebudowana w 2011 r, dl. 10m, str. lewa wyłot pod zjazdem			
3	Przeprust rama 2x1,00 m km 2+013 09181160, dl. 10,5m						X UB - grymsy						Ubity betonu na grymsach			
4	Przeprust światło Ø 0,80 m km 3+009 09181161, dl. 10,3m												Ścianki czołowe + oczyszczenie przebudowane w 2011r .Dł. 10.3m			
5	Przeprust światło 2x0,80 = 1,60 m, km 3+405, 09031112, dl 11,0 m,											X	Przeprust zatopiony , wprowadzenie do kanalizacji deszczowej			
6	Przeprust światło Ø 0,80 m km 7+657 9031115, 11,0m										X – odpływ utrudniony		Przekrój uliczny m. Żelów ul. Piotrkowska kanalizacja deszczowa - str. lewa kratka uliczna.			
7	Przeprust światło 1,0x0,60 km 7+985 9031116, 10,0m										X	X	(8+005 w terenie) odcinek miejski przeprust zatopiony , brak rowu odpływowego ,			
Przebiegu dokonali :		A. Decyzja : na skutek usterek w kol. 3 – 8 wprowadzono doraźnie ograniczenie ruchu po obiektach lub oznakowanie :														
imię i nazwisko stanowisko Dział Techniczny mgr inż. Krzysztof Hałas		B. Decyzja : usterki w kol. 9 – 13 zostaną usunięte w terminach do : Oczyszczenie przewodów przepustów sukcesywnie Uwagi dotyczące zakresu rzeczowego robót , środków techn. itp. :														
imię i nazwisko stanowisko mgr inż. Jacek Zak		Decyzję A i B podjął :														



## Droga wojewódzka Nr. 484. Buczek – Belchatów – Kamięnska

występowanie usterek oznacza się symbolem „X”

Lp.	Rodzaj obiektu (most, wiadukt, estakada, tunel, przejście podziemne, kładka, przepust) i jego lokalizacja - miejscowość, km. Nr identyfikacyjny	w obiekcie							mostowym		występują :		Inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące lokalizacji i zakresu uszkodzeń :		
		Nierówności wjazdu na obiekt	Zapadnięcia jezdní lub chodników na obiekcie	uszkodzenia		Podmycia umocnień, koryta, korpusu dr. fundamentów	Ugięcia konstrukcji widoczne na poręczy, w gzymśie itp.	Braki w oznakowaniu	Na jezdni i chodnikach lub konstrukcji		Zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia koryta, przepustu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
8	Most 15T, 1/7,8m, 09030014 Łobudźce km 9+215	X		X - KS						X			Uszkodzone umocnienia stożków, lewy stożek do przebudowy, ubytki i korozja betonu, miejscowo na pow. bet.		
9	Przepust 2x Ø 0,80m=1,60m km 10+425 9031117, 10,5m	X										X	(10+448 w terenie)		
10	Przepust rama 1,00x0,60m km 11+093 9031118, 10,5m									X		X	(11+115) brak rowu odpływowego, ubytki betonu na gzymśach i ściankach.		
11	Przepust 2x Ø 1,00m=2,00m km 12+496 9031119, 14,0m											X	(12+512) ubytki betonu na gzymśach i ściankach.		
12	Przepust 2x Ø 1,0m=2,00m km 13+075 9031120, 12,5m						X			X		X	(13+092) przepust zatopiony brak rowu odpływowego, ubytki betonu na ściankach		
13	Przepust światło Ø 0,8m km 14+689 9031121, 10,0m									X		X	(14+700) brak rowu odpływowego, pęknięcie poprzeczne nad przepustem na całej szer. jezdni.		
14	Przepust światło Ø 0,8m km 15+589 9031122, 12,0m									X		X	(15+598) odpływ utrudniony		
15	Przepust rama 1,0x0,60m km 16+098 9031123, 11,0m	X								X		X	(16+104) odpływ utrudniony zarosnięty odrostami i krzewami		
16	Przepust światło Ø 0,80m km 16+560 9031124, 11,0m												Wlot pod zjazdem		
17	Przepust światło Ø 0,8m km 17+226 9031125, 11,0m	X								X		X	Ubytki betonu na gzymśach i ściankach ścianki do przebudowy		
Przebiegu dokonali : imię i nazwisko ..... stanowisko ..... Dziatu Technicznego mgr inż. Krzysztof Hucius podpis														A. Decyzja : na skutek usterek w kol. 3 – 8 wprowadzono doraźnie ograniczenie ruchu po obiektach lub oznakowanie : ..... Eksplotacja na dotychczasowych warunkach	B. Decyzja : usterki w kol. 9 – 13 zostaną usunięte w terminach do : Remont cząstkowy nawierzchni w ramach rob. drogowych Uwagi dotyczące zakresu rzeczowego robót, środków techn. itp. : ..... REKONSTRUKCJA stanowisko ..... podpis



## KARTA PRZEGLĄDU BIEŻĄCEGO OBIEKTÓW MOSTOWYCH

REGION DROG WOJEWÓDZKICH  
W BIELCHATOWIEDroga wojewódzka Nr..484.. Buczek – Belchatów – Kamieńsk  
Odcinek od km ..17 + 596... do km ...27 + 145 ...

Data przeglądu . 14.czerwiec. 2016r.

występowanie usterek oznacza się symbolem „X”

Lp.	Rodzaj obiektu (most, wiadukt, estakada, tunel, przejście podziemne, kładka, przeprst) i jego lokalizacja - miejscowość, km. Nr identyfikacyjny	w obiekcie										mostowym			występują :		Inne spostrzeżenia i uwagi dotyczące lokalizacji i zakresu uszkodzeń :
		Nierówności wjazdu na obiekt	Zapadnięcia jezdni lub chodników na obiekcie	uszkodzenia		Podmycia umocnień, koryta, korpusu dr. fundamen- tów	Ugięcia konstrukcji widoczne na poręczy, gryznie itp.	Braki w ozna- kowaniu	Na jezdni i chodnikach lub konstrukcji			Zanieczysz- czenia lub zamulenia koryta cieku, przeprstu					
				Poręczy lub barier	Urządzeń dykta - cyjnych				Zaleganie zanieczy- szczeń, śniegu	Ubytki i pęknięcia nawie- rzezni	Brak odpływu wody, zalodzenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
18	Przeprust światło Ø 0,80m km 17+596 9031126 11,5m										X	X	Odpływ utrudniony, ubytki betonu na ściankach i gzymsach				
19	Przeprust światło Ø 0,60m km 17+694 9031127											X	(17+700) Odpływ utrudniony				
20	Przeprust światło 2,0m km 18+270 1003357, 10,5m																
21	Kładka dla pieszych nad dr. Km 23+930 1000181,												Kładka nieczytna – wyłączona z ruchu dla pieszych				
22	Przeprust 2x Ø 0,80m=1,6m km 24+150 1003358 ,30,3m			X									(24+161) ubytki betonu na gzymsach i ściankach				
23	Przeprust światło Ø 1,0m km 25+150 .....18,6m												Brak kłap przeciw zwrotnych				
24	Przeprust Ø 1,0m km 25+810 1003359, 17,4m												(25+834) Brak kłap przeciw zwrotnych				
25	Przeprust Ø 1,0m km 26+017 1003360 , 16,8m										X		Brak kłap przeciw zwrotnych . Odpływ utrudniony porosty i krzewy				
26	Most Belchatów 18,06 m km 26+491 01000182	XX	XX		X – na dojazdach								(26+507) ubytki betonu na belkach pod poręczowymi, uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych pow. betonowych				
27	Przeprust światło 1,0m km 27+145 .....12,0m	XX	XX								X		Przebudowa 2016r				
Przeгляdu dokonał :		A. Decyzja : na skutek usterek w kol. 3 – 8 wprowadzono doraźnie ograniczenie ruchu po obiektach lub oznakowanie :											B. Decyzja : usterki w kol. 9 – 13 zostaną usunięte w terminach do :		Decyzję A i B podjął :		
imię i nazwisko ..... stanowisko Kierownik Działu Technicznego		Eksplotacja na dotychczasowych warunkach											imię i nazwisko ..... stanowisko Kierownik Działu Technicznego		imię i nazwisko ..... stanowisko Kierownik Działu Technicznego		
podpis mgr inż. Krzysztof Fijał													podpis mgr inż. Jerzy Żak		podpis mgr inż. Jerzy Żak		